



Comune di CALATAFIMI SEGESTA

Provincia di TP

Certificato di Regolare Esecuzione

LAVORI

Lavori di manutenzione straordinaria e installazione di nuovi torri faro presso il campo di calcio, sito nel Comune di Calatafimi Segesta (TP) nella C/da Sasi. (CIG: 8581490592 - CUP: E98H20000650004)

COMMITTENTE : Comune di Calatafimi Segesta

IMPRESA : Dell'Angelo Soc. Coop.

DELL'ANGELO S.C.

Via Giordano n.6
91011 ALCAMO (TP)
C.F. e P.IVA 01498830917

CONTRATTO

N° Repertorio 323

del 16/09/2021

Registrato il

Presso

al n°

Mod.

Volume

Foglio

Data

02/08/2023



Ingegnere
TECNICO
VIVONA
Sett. al Civile ambiente
TRAPANI



Regione Siciliana
Libero Consorzio Comunale di Trapani
COMUNE DI CALATAFIMI SEGESTA

OGGETTO : LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INSTALLAZIONE DI NUOVE TORRI FARO PRESSO IL CAMPO DI CALCIO DI C/DA SASI.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D. Lgs. 50/2016)

Stazione Appaltante : Amministrazione Comunale

Progettista e Direttore dei Lavori: Ing. Filippo Vivona

RUP : Ing. Capo Stefano Bonaiuto

Impresa : DELL'ANGELO Società Cooperativa, con sede in Via Giordano n. 6 - 91011 Alcamo - TRAPANI - Cod. Fisc./P.Iva 01498830817

Contratto : Contratto di regolamentazione di affidamento dei lavori in oggetto, del 16/09/2021 (Rep. n. 323/2021)

Importo Lavori al netto del ribasso d'asta del 10,0000% : € 66.171,01 oltre ad € 3.417,67 per oneri della sicurezza (Rif: Determinazione Dirigenziale n. 33 del 29/04/2021 n. Generale 194 del 11/05/2021)

CIG : 8581490592 **CUP** : E98H20000680004

Il sottoscritto Ing. Filippo Vivona, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trapani al n. B24 (Settore A-Civile Ambientale), nella qualità di Progettista e Direttore dei Lavori incaricato, giusta Determinazione Dirigenziale n. 71 del 07/12/2020 n. Generale 628 del 10/12/2020 (CIG: Z3B2F983CC)

- **Visto** l'art. 102 del Decreto Legislativo n° 50/2016 e s.m.i.;
- **Vista** la relazione del Direttore dei Lavori sul conto finale da cui risulta:
 - che il progetto esecutivo riguardante i "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INSTALLAZIONE DI NUOVE TORRI FARO PRESSO IL CAMPO DI CALCIO DI C/DA SASI" dell'importo complessivo di € 88.173,93 di cui € 76.941,01 per lavori a.b.a. € 3.417,67 per oneri di sicurezza ed € 11.232,92 per somme a disposizione dell'Amministrazione, è stata approvato

- con Determinazione Dirigenziale n. 90 del 29/12/2020 n. Generale 698 del 30/12/2020;
- che Determinazione Dirigenziale n. 90 del 29/12/2020 n. Generale 698 del 30/12/2020 l'Amministrazione ha determinato di procedere per l'affidamento dei lavori alla procedura negoziata ai sensi dell'art 36, comma 2 lettera a) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii, con scelta del contraente a mezzo RDO sulla piattaforma "Acquisti in rete PA – Consip – MEPA";
 - che in data 30/12/2020 è stata attivata sul MEPA la RDO stabilendo come criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso.
 - che con verbali di gara del 02/02/2022 e 16/04/2022 la commissione di gara, espletate tutte le operazioni, ha preso atto delle offerte pervenute e, successivamente, con Determinazione Dirigenziale n. 33 del 29/04/2021 n. Generale 194 del 11/05/2021, i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati alla Dell'Angelo Soc. Coop., con sede in Alcamo (TP) nella Via Giordana n. 6, Cod. Fisc. e P.Iva: 01498830817 per l'importo complessivo di € 66.171,01 al netto del ribasso d'asta del 10,0000%, sull'importo posto a.b.a., oltre ad € 3.417,67 per oneri sicurezza;
 - che il codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è: 8581490592;
 - che il codice unico di progetto (CUP) relativo all'intervento è: E98H20000680004;
 - che l'importo contrattuale ammontava ad €. 66.171,01 (diconsi sessantaseimilacentosettantuno/01 euro), compresi oneri per la sicurezza pari ad €. 3.417,67, oltre IVA come per legge, stipulato su misura;
 - che i lavori sono stati contabilizzati con i prezzi depurati del ribasso d'asta;
 - che i lavori sono stati consegnati sotto le riserve di legge in data 07/06/2021, come da verbale in pari data;
 - che la durata degli stessi era prevista in giorni 90, così come stabilito dall'art. 7 del contratto di appalto, cosicché l'ultimazione dei lavori stessi doveva avvenire entro il 04/09/2021;
 - che come risulta dalla documentazione agli atti, successivamente alla data di consegna, e per tutta la durata dei lavori, a causa delle difficoltà di reperimento delle materie prime necessarie per l'esecuzione dei lavori, delle innumerevoli variazioni di prezzo in aumento registrate, e dei ritardi nelle consegne delle forniture, non dipendenti dalla volontà dell'impresa esecutrice, si sono succeduti diversi periodi di fermo delle lavorazioni, come da verbali di sospensione e ripresa lavori presenti agli atti;

- che durante l'esecuzione dei lavori la Direzione ha riscontrato la necessità di apportare delle aggiunte migliorative alle previsioni generali del progetto al fine di migliorarne la sicurezza e la funzionalità dell'opera;
 - che tali necessità hanno comportato delle modifiche operative alle attività lavorative, che sono state comunque determinate da circostanze imprevedute ed imprevedibili durante la redazione del progetto approvato con Determinazione Dirigenziale n. 90 del 29/12/2020 n. Generale 698 del 30/12/2020, stante che le stesse sono pervenute successivamente durante l'esecuzione dei lavori;
 - che per tali modifiche, è stata redatta una perizia suppletiva e di variante, redatta ai sensi dell'art. 106, c.2, lett. a) e b) del D. Lgs.vo n. 50/2016 e smi, che è stata trasmessa al protocollo dell'Amministrazione Comunale in data 23/11/2022 al n. 2305;
 - che la suddetta perizia suppletiva e di variante è stata pertanto sottoposta all'approvazione del Rup, che ha accertato la legittimità delle singole variazioni contemplate nella stessa con relativo atto di sottomissione, ed è stata di seguito successivamente approvata con Determinazione Dirigenziale n. 102 del 06/12/2022 n° Generale: 558 del 07/12/2022;
 - che la perizia suppletiva e di variante ha comportato una maggiore spesa per l'Amministrazione rispetto a quella già stanziata in fase di appalto di gara, anche per l'adeguamento dei prezzi unitari di contratto al "Caro Prezzi" ai sensi dell'art. 26 D.L. 17/05/2022 n. 50, ai quali sono stati applicati i prezzi di cui al prezzario Regionale Infrannuale 2022 della Regione Sicilia;
 - che l'importo contrattuale a seguito della Perizia suppletiva e di variante ammonta ad €. 81.342,97 (diconsi ottantunomilatrecentoquarantadue/97 euro) compresi oneri per la sicurezza pari ad €. 3.498,80, oltre IVA come per legge;
 - che per l'esecuzione dei lavori l'Esecutore dei Lavori ha trasmesso a codesta Amministrazione a mezzo pec in data 21/09/2021, 22/09/2021, 23/09/2021 e 25/05/2022 le sottoelencate documentazioni relativa a forniture e noli:
 1. contratto per la fornitura di calcestruzzo, sottoscritto con la ditta Calcestruzzi Bonifato Srl;
 2. contratto per la fornitura di acciai per cemento armato, sottoscritto con la ditta C.E.S.A.M Srl,
 3. contratto di nolo a caldo di macchine operatrici sottoscritto con la ditta la ditta Asta e Aste Srl;
- allegando rispettivamente e per ognuno di essi Autocertificazione requisiti di idoneità tecnico professionale, dichiarazione di cui all'art.14 del d.lgs 81/2008 -

Dichiarazione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., resa ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 nell'ambito dell'affidamento ai sensi dell'art 36, D.Lgs. n. 50/16 - Dichiarazione sostitutiva resa ai fini del rilascio della informazione antimafia resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 – Documentazione attestante la permanenza nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetto a tentativo di infiltrazione mafiosa;

- che l'impresa ha provveduto al conferimento a discarica autorizzata della terra e della roccia di scavo, e che per tale attività la stessa ha trasmesso alla DL copia dei formulari di conferimento presso discarica autorizzata;
- che l'ultimazione dei lavori è stata accertata il giorno 29/11/2022, come da verbale e certificazione di ultimazione dei lavori;
- che durante l'esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni per forza maggiore, né infortuni sul lavoro;
- che l'impresa Dell'Angelo Soc. Coop. ha regolarmente assicurato i propri operai, contro gli infortuni sul lavoro con polizza n. 4078280/92 – PAT:92739569/82 con decorrenza continuativa:
 - codice identificativo impresa Camera di Commercio di Trapani - REA 184670
 - iscrizione INPS sede di Trapani - n° matricola 8205535484
 - iscrizione INAIL sede di Trapani - codice ditta: 4078280/92 – PAT:92739569/82
- che la pubblicazione dell'avviso ai creditori è stata effettuata nell'Albo Pretorio On Line del Comune di Calatafimi Segesta;
- che l'impresa ha firmato tutta la documentazione contabile senza alcuna riserva;
- che dalla verifica dell'esecuzione dei lavori è stato accertato che gli stessi sono stati effettuati in base al progetto originario e sulla scorta degli atti contabili facenti parte della contabilità finale;
- che si è potuto constatare che detti lavori sono stati eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali, verificandone numerose misure e dimensioni delle opere eseguite, e riscontrando che i dati riportati nel libretto e nel registro corrispondono con le risultanze di fatto.

Pertanto, il sottoscritto Direttore dei Lavori, **espressa** la seguente

VALUTAZIONE SULLA REGOLARE ESECUZIONE

- che i lavori corrispondono alle previsioni di progetto approvato con Determinazione Dirigenziale n. 90 del 29/12/2020 n. Generale 698 del 30/12/2020, con l'integrazione della Perizia suppletiva e di variante;

- che è stato possibile accertare che detti lavori sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- che dai riscontri eseguiti non sono state accertate differenze rispetto alle annotazioni riportate nel conto consuntivo e riassunte nelle stato finale;
- che i prezzi applicati sono quelli dell'elenco prezzi allegato al contratto, con adeguamento al prezzario infrannuale della regione siciliana 2022;
- che l'importo dei lavori è contenuto nelle somme autorizzate dall'Amministrazione Comunale;
- che l'impresa ha regolarmente assicurato i propri lavoratori contro gli infortuni sul lavoro;
- che non vi sono contestazioni per occupazioni temporanee o permanenti, né sono stati provocati danni di sorta;
- che l'impresa ha ottemperato a tutte le prescrizioni della Direzione dei Lavori, nonché a tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni contrattuali;
- che la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata, e che i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- che eseguita la revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si conferma in netti €. 98.116,78, con un aumento di spesa complessivo di € 28.528,10 (di cui € 11.754,29 per perizia di variante, ed € 16.773,81 per Adeguamento prezzi di contratto con Prezzario Infrannuale Sicilia 2022), e che tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate

CERTIFICA

che i "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INSTALLAZIONE DI NUOVE TORRI FARO PRESSO IL CAMPO DI CALCIO DI C/DA SASI" (CIG: 8581490592 - CUP: E98H20000680004), **sono stati regolarmente eseguiti** dall'impresa Soc. Coop. Dell'Angelo, con sede in Alcamo (TP) nella Via Giordana n. 6, Cod. Fisc. e P.Iva: 01498830817 (giusto Contratto di regolamentazione di affidamento dei lavori in oggetto, 16/09/2021 - Rep. n. 323/2021), e sono conformi alle previsioni di cui al progetto esecutivo approvato con Determinazione Dirigenziale n. 90 del 29/12/2020 n. Generale 698 del 30/12/2020, con l'integrazione della Perizia suppletiva e di variante, e ne

LIQUIDA

l'importo netto di **€. 98.116,78** (diconsi novantottomilacentosedici/78euro), al netto delle ritenute contrattuali.

Da cui a detrarre l'ammontare dell'importo corrisposto con certificato di pagamento n. 1 del 03/11/2022, di €. 52.127,00 (diconsi cinquantaduemilacentosestasette/00 euro).

Restano il credito netto dell'impresa di € 45.989,78 (diconsi quarantacinquemilanovecentottantanove/78 euro).

Il presente atto è costituito da n. 6 pagine firmate dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Procedimento

Calatafimi Segesta, li 02/08/2023

Visto del
Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Capo Stefano Bonaiuto

Il Direttore dei Lavori

Ing. Filippo Vivona

