



Città di Calatafimi Segesta
Libero Consorzio Comunale di Trapani

COPIA

SETTORE V - TERRITORIO - AMBIENTE E SERVIZI A RETE

SETTORE V - SERVIZI A RETE

Oggetto:	LIQUIDAZIONE FATTURA N.11/PA DEL 18.07.2023, A SALDO, ALLA DITTA CASTROGIOVANNI SRL, ED APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI DI UNA PARTE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA COMUNALE DENOMINATO EX MACELLO SITO IN C. DA AFFACCIATURA DA DESTINARE A CENTRO DEL RIUSO, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO RE-NE - "RE-LANCER UNE NOUVELLE ECONOMIE" COD. C-5-3.1.39. CUP PROGETTO: B69J1024520006 - CUP COMUNE CALATAFIMI: E99J21010080007.
-----------------	--

CIG: Z6038CE07B

ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 140 del 27-07-2023

N. Generale 538 del 24-08-2023

Il Dirigente di Settore

- **Vista** l'allegata proposta, pari oggetto, del Responsabile del procedimento, Marinella Pisano;
- **Vista** la L.R. n. 48 dell'11-12-1991 che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE.LL;
- **Visto** il vigente Statuto dell'Ente;
- **Vista**, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi dell'Ente di provvedere relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;

- **Tenuto conto** della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- **Ritenuto** di dovere in conseguenza provvedere;
- **Ritenuto** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000";

LIQUIDA

e approva la proposta del Responsabile del Procedimento Marinella Pisano, indicata in premessa ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

IL Responsabile settore
f.to Arch. Francesco Scandariato

SETTORE V - TERRITORIO - AMBIENTE E SERVIZI A RETE

SETTORE V - SERVIZI A RETE

Preliminare n. 140 del 25-07-2023

Oggetto:	LIQUIDAZIONE FATTURA N.11/PA DEL 18.07.2023, A SALDO, ALLA DITTA CASTROGIOVANNI SRL, ED APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI DI UNA PARTE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA COMUNALE DENOMINATO EX MACELLO SITO IN C. DA AFFACCIATURA DA DESTINARE A CENTRO DEL RIUSO, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO RE-NE - "RE-LANCER UNE NOUVELLE ECONOMIE" COD. C-5-3.1.39. CUP PROGETTO: B69J1024520006 - CUP COMUNE CALATAFIMI: E99J21010080007.
-----------------	--

Il Responsabile del Procedimento

PREMESSO CHE:

- il Dipartimento della Programmazione della Regione Siciliana, in qualità di Autorità di Gestione del Programma ENI di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Tunisia 2014-2020, ha pubblicato l'Avviso pubblico n. 02/2019 per la presentazione, con procedura "one step", di progetti di cooperazione strategici a valere sui 3 Obiettivi Tematici del programma, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (GURS) in data 18 ottobre 2019;
- il Comune di Balestrate, il Comune di Calatafimi Segesta, il Comune di Favignana, il CNR Palermo, le municipalités de Zarat et Maamoura e l'Union Tunisienne de Solidarité Sociale hanno costituito un partenariato per partecipare all'Avviso pubblico n. 02/2019;
- è stato individuato il Comune di Balestrate come capofila del partenariato e con Delibera di G.M. 3/2020 autorizzato il Sindaco alla presentazione del progetto dal titolo Re-Né - Relancer une nouvelle économie - in relazione all'obiettivo tematico: "3" **Protezione dell'ambiente e adattamento ai cambiamenti climatici**: con dotazione finanziaria di 7.350.264,14 euro a valere sulle priorità 3.1 e 3.2;

VISTO il D.D.G. n. 756/2021 del Dipartimento della Programmazione Servizio V- Cooperazione Territoriale PO congiunto Eni Italia Tunisia dal quale si evince che il progetto *Re-Né "Relancer une nouvelle économie"*, n. ref. C-5-3.1-39" ha un Budget totale di € 1.756.361,40 di cui € 1.580.725,26 quale contributo UE ed € 175.636,14 di cofinanziamento, al comune di Calatafimi Segesta spettano € 239.233,26;

CHE con Decreto Sindacale n.5 del 13.01.2022 è stato nominato Rup l'arch. Francesco Scandariato, responsabile del Settore V - T.A. e Servizi a Rete -;

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.

CHE la somma assegnata al comune di Calatafimi Segesta ammonta ad € 239.233,26.;

CHE con nota prot. n. 28946 del 28.12.2021 il comune di Calatafimi Segesta ha chiesto un anticipo del 50%;

CHE il progetto "Re-Né" si propone di implementare un innovativo "modello internazionale" di riduzione e riutilizzo dei rifiuti, che sarà sperimentato in Italia e Tunisia,

CHE fra le principali attività previste dal progetto "Re-Né" c'era la realizzazione di un "Centro del Riuso" da realizzarsi nei locali comunali dell'ex Macello comunale sito in c. da Affacciatura;

CHE con determina n. 157 del 22.11.2022 è stato approvato il progetto dei lavori in linea tecnica per l'importo complessivo di € 34.000,00 di cui € 29.246,40 per lavori compresi € 2.276,78 di oneri per la sicurezza ed € 4.753,60 per somme a disposizione dell'Amministrazione compresi € 2.824,64 di Iva per i lavori in ragione del 10% come di seguito:

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI	
	PROGETTO
A) Importo totale per l'esecuzione dei lavori	€ 29 246,40
Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2 276,78
<i>Importo totale dei lavori soggetto a ribasso d'asta</i>	€ 26 969,62
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione Appaltante	
1) I.V.A. 10% sui lavori	€ 2 924,64
2) Spese di allacciamento ai pubblici servizi	€ 800,00
3) Imprevisti iva compresa	€ 444,03
6) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 584,93
Importo somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 4 753,60
Importo complessivo del progetto A + B	€ 34 000,00

CHE con determina/TA a contrarre n.168 del 29.11.2023 è stata avviata una trattativa diretta ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a), a mezzo RDO n. 3330224 sulla piattaforma "Acquisti in Rete - PA - Consip MEPA, con l'invito a presentare offerta, per i lavori in argomento, a 4 operatori economici;

CHE con la stessa determina è stata prenotata la somma complessiva di € 32.717,04 di cui € 26.969,62 per lavori a.b.a., € 2.276,78 per oneri della sicurezza ed € 2.924,64 per Iva in ragione del 10% come di seguito:

Cap. 180502 "Lavori Ristrutturazione Progetto Re-NE", anno 2022 € 16.560,00 anno 2023 € 4.140,00, Miss. - program. 09-02, titolo 1 piano finanziario 1.03.02.09.000

Cap. 334000 anno 2023 "Lavori Ristrutturazione Progetto Re-NE", € 11.471,04, miss. – program. 09-02, titolo 1, piano finanziari 2.02.01.05.000;

CHE condetermina /T.A. e Servizi a Rete n. 23 del 01.02.03 i lavori oggettivati sono stati aggiudicati alla ditta Castrogiovanni S.r.l. con sede in Alcamo Via Missione n. 14 P.Iva 02155290816 per la somma complessiva di € 26.831,04 di cui € 22.115,08 quale imponibile, € 2.276,78 per oneri della sicurezza ed € 2.439,18 per Iva in ragione del 10%;

CHE i lavori consegnati in data 15.02.2023 sono stati ultimati in data 14.04.2023 e che in data 26.06.2023 è stato redatto il certificato di regolare esecuzione;

CHE con atto di liquidazione n. 83 del 11.05.203 è stata liquidata la somma complessiva di € 24.204,95 quale 1° sal relativo ai lavori di *Ristrutturazione, e adeguamento impianti di una parte dell'immobile di proprietà comunale denominato EX MACELLO sito in c.da Affacciatura da destinare a Centro del Riuo, per la realizzazione del progetto RE-NE*';

CHE alla ditta Castrogiovanni S.r.l. con sede in Alcamo Via Missione n. 14 P. Iva 02155290816 è rimasta da liquidare la somma complessiva di € 2.626,09;

CONSIDERATO che la ditta ha trasmesso la fattura n. 11/PA del 18.07.2023 asseverata al protocollo generale dell'Ente il 24.07.2023 al n. 14548 di complessivi € 2.626,09 di cui € 2.387,35 quale imponibile compresi oneri della sicurezza ed € 238,74 per Iva in ragione del 10%;

DATO ATTO:

- che ai sensi dell'art. 163c.1 TUEL: "gli Enti effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato;
- del rispetto dell'ordine cronologico delle fatture pervenute, di cui risulta completata l'istruttoria;

RITENUTO di dover procedere al pagamento della fattura n. 11/PA del 18.07.2023 di complessivi € 2.626,10 compresa di Iva in ragione del 10%, soggetta allo split Payment che trova capienza nel capitolo 334000 impegno 795/2022 sub 1;

VISTO:

- Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE con scadenza in data 31.08.2023;
- l'art. 9 del contratto di appalto relativo alla "Tracciabilità" ai sensi dell'art. 3, comma 7 della L. 136/2010 e ss.mm.ii. da cui si rileva che le somme per le prestazioni scaturenti dall'appalto devono essere accreditati presso il conto dedicato correttamente indicato in fattura;
- tutta la documentazione depositata presso l'ufficio di competenza;
- il D. Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal D. Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;
- il D. Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il Decreto Sindacale n.1 del 18.10.2021 Reg. Gen. N.29 del 18.10.2021 di nomina Responsabili di Settore ed Attribuzione degli incarichi di Posizione Organizzativa

PROPONE

Per quanto in premessa specificato che qui si intende ripetuto e trascritto:

1) Approvare la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione, dal quale si evince che la ditta Castrogiovanni Srl con sede in Alcamo Via Missione n. 14 P.Iva 02155290816 vanta un credito di € 2.626,09 compresa di Iva in ragione del 10% come saldo, relativi ai lavori di *Ristrutturazione, adeguamento e adeguamento impianti di una parte dell'immobile di proprietà comunale denominato EX MACELLO sito in c.da Affacciatura da destinare a Centro del Riuso, per la realizzazione del progetto RE-NE' - "RE-LANCER UNE NOUVELLE ECONOMIE" COD. C-5-3.1.39. CUP PROGETTO: B69J1024520006 - CUP COMUNE CALATAFIMI: E99J21010080007;*

2) Liquidare, la somma complessiva di € 2.626,09 di cui € 2.387,35, quale imponibile compresi oneri della sicurezza, ed € 238,74 per Iva Split in ragione del 10% a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo Imponibile Iva	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP	Note
Castrogiovanni Srl con sede in Alcamo Via Missione n. 14 P.Iva 02155290816	11/PA del 18.07.2023	€ 2.387,35	Al 10% € 238,74	334000	795 sub 1 del 29.11.2022	CIG: Z6038CE07B CUP: E99J21010080007

- 1) Pagare alla ditta Castrogiovanni Srl con sede in Alcamo Via Missione n. 14 P.Iva 02155290816 la somma di cui alla superiore fattura, tramite bonifico bancario su codice Iban espresso chiaramente in fattura;
- 2) Dare atto che ai sensi dell'art. 163 c.1 TUELL"gli Enti effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato;
- 3) Dare atto altresì del rispetto dell'ordine cronologico delle fatture pervenute, di cui risulta completata l'istruttoria;
- 4) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento:
 - per 15 giorni consecutivi all'Albo on line;
 - permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Atti Amministrati".

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to ISTR. AMM.VO Marinella Pisano

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELL'ENTE
(art. 47 c. 1 legge 8/6/1990, n° 142)

Si attesta che la presente determinazione n. 538 del 24-08-2023, viene pubblicata all'albo pretorio on-line del portale www.comunecalatafimisegesta.gov.it per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 24-08-2023.

N. Reg. Albo: 1434

Calatafimi Segesta, lì 24-08-2023

RESPONSABILE P.O.
f.to Arch. Scandariato Francesco



CITTÀ DI CALATAFIMI SEGESTA

Libero Consorzio ex Provincia Regionale di Trapani
V° Settore Territorio - Ambiente e Servizi a Rete

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(Art. 14 comma 1 lettera e) del D.M. 49/2018)

LAVORI: Lavori di ristrutturazione e adeguamento impianti di una parte dell'immobile di proprietà comunale denominato ex macello sito in contrada Affacciatura da destinare a centro del riuso, per la realizzazione del progetto Re-Né – "Re – lancer une nouvelle economie cod. C – 5 – 3.1.39. CIG: Z6038CE07B – CUP progetto: B69J1024520006 – CUP Comune di Calatafimi Segesta: E99J21010080007

COMMITTENTE: Comune di Calatafimi Segesta

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Arch. Francesco Scandariato

IMPRESA: Castrogiovanni SRL

CONTRATTO: in data 07.02.2023 stipulato con sistema acquisti in rete giusta RDO 3330224

IMPORTO: a base di contratto € 22.115,08 oltre € 2.276,78 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

DIRETTORE DEI LAVORI: Geom. Francesco Scaturro

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

PREMESSA

Con determina dirigenziale n. 157 in data 22.11.2022 del capo settore V – Territorio – Ambiente e Servizi a Rete, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di ristrutturazione e adeguamento impianti di una parte dell'immobile di proprietà comunale denominato ex macello sito in contrada Affacciatura da destinare a centro del riuso, per la realizzazione del progetto Re-Né – "Re – lancer une nouvelle economie cod. C – 5 – 3.1.39., per un importo complessivo di € 34.000,00 di cui € 26.969,62 per lavori a base d'asta, € 2.276,78 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 4.753,60 per somme a disposizione dell'amministrazione.

In data 29.11.2022 con determina n. 168, è stato approvato e pubblicato il bando di gara per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera A) del D. Lgs. 163/2006 dei lavori di cui in oggetto, è stata espletata la gara di appalto tramite piattaforma "acquisti in rete – PA – CONSIP MEPA" da cui risultava aggiudicataria l'Impresa Castrogiovanni S.R.L. per un importo contrattuale di € 22.115,08 oltre € 2.276,78 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, giusta determinazione di aggiudicazione n. 23 del 01.02.2023.

La realizzazione delle opere è stata finanziata con D.D.G. n. 756/2021 del Dipartimento della Programmazione Servizio V – Cooperazione Territoriale PO congiunto ENI Italia Tunisia;

Il quadro economico delle opere da realizzare, a seguito dell'aggiudicazione dei lavori è risultato il seguente:

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI	
	PROGETTO
A) Importo totale per l'esecuzione dei lavori	€ 29 246,40
Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2 276,78
<i>Importo totale dei lavori soggetto a ribasso d'asta</i>	€ 26 969,62
A detrarre ribasso d'asta	€ 4 854,54
Rimane l'importo netto dei lavori pari a	€ 22 115,08
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2 276,78
Sommano i lavori complessivi al netto del ribasso d'asta	€ 24 391,86
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione Appaltante	
1) I.V.A. 10% sui lavori	€ 2 439,18
2) Spese di allacciamento ai pubblici servizi	€ 800,00
3) Imprevisti iva compresa	€ 444,03
6) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 584,93
Importo somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 4 268,14
Importo complessivo del progetto A + B	€ 28 660,00
C) Economie	
Ribasso d'asta sui lavori	€ 4 854,54

IVA sul ribasso d'asta	€ 485,46
Totale economie	€ 5 340,00
Totale complessivo A + B + C	€ 34 000,00

IL PROGETTO

Le opere previste in progetto erano costituite dal ripristino di alcune porzioni di intonaco ammalorato, la realizzazione di una apertura in muratura portante con relativa cerchiatura in calcestruzzo armato, la pitturazione delle pareti, la sostituzione di alcuni infissi esterni ed il rifacimento degli impianti tecnologici.

CONTRATTO D'APPALTO

Il contratto di appalto è stato stipulato in data in data 07.02.2023 stipulato con sistema acquisti in rete giusta RDO 3330224.

CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI

I lavori, come risulta dal relativo verbale, sono stati consegnati in data 15.02.2023 con un tempo contrattualmente definito di giorni 60 ed ultimazione prevista per il giorno 16.04.2023;

PROROGHE

Durante l'esecuzione dei lavori non sono state concesse proroghe;

PERIZIA DI VARIANTE

Nel corso dei lavori non si è reso necessario redigere alcuna perizia di variante

SVOLGIMENTO DEI LAVORI

L'esecuzione delle opere si è svolta con regolarità e non si sono verificati incidenti di sorta o situazioni di impedimento tecnico tali da costituire elemento di rilievo ai fini delle lavorazioni in corso.

Le opere sono state eseguite correttamente e secondo quanto stabilito nei grafici di progetto.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'ultimazione dei lavori, come riportato dall'apposito verbale, è avvenuta in data 14.04.2023 che risulta entro i termini contrattuali.

Ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 50/2016 sono stati concessi giorni 30 per l'esecuzione di lavori residuali e con certificato di avvenuta attestazione di ultimazione dei lavori è stato attestato che i lavori residuali sono stati ultimati nei termini assegnati e pertanto i lavori possono essere considerati completati nei termini contrattuali.

RISERVE

Durante lo svolgimento dei lavori non sono state apposte riserve dall'Impresa Appaltatrice.

INFORTUNI NEL CORSO DEI LAVORI

Durante il corso dei lavori non si è verificato alcun infortunio.

ASSICURAZIONI INFORTUNI

L'Impresa Castrogiovanni SRL esecutrice dei lavori ha provveduto ad assicurare la propria mano d'opera presso l'INAIL di Trapani con polizza continuativa n. 14009358 e PAT 91612922/48.

STATO FINALE DEI LAVORI

In data 27.04.2023 è stato redatto lo stato finale dei lavori dal quale risulta che l'ammontare netto dell'appalto al netto del ribasso d'asta è pari ad € 24.391,86, pertanto il credito dell'impresa è pari ad € 2.387,36 (duemilatrecentoottantasette/36) che la stessa accetta senza riserva, come di seguito riportato

Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	24.391,86
Ammontare certificato di pagamento n° 1	22.004,50
Resta il credito dell'impresa	2.387,36

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

In data 03.05.2023 è stata fatta richiesta on-line di regolarità contributiva da parte della Stazione Appaltante.

AVVISI AD OPPONENDUM

L'avviso ad opponendum è stato redatto in data 08.06.2023 e pubblicato all'albo pretorio on-line dal 09.06.2023 al 24.06.2023.

CESSIONI DEI CREDITI

Dagli atti alla Stazione Appaltante non risulta pervenuta alcuna comunicazione o notifica da cui risulti che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei crediti.

VERBALE DI VISITA E RELAZIONE

La visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori è stata fatta il giorno 05 maggio 2023 e oltre al sottoscritto Direttore dei lavori sono intervenuti alla stessa:

- 1) Arch. Francesco Scandariato - Responsabile del Procedimento
- 2) sign. Giuseppe Castrogiovanni - Rappresentante dell'Impresa esecutrice

Descrizione dei lavori eseguiti: ripristino di alcune porzioni di intonaco ammalorato e pitturazione dell'intero prospetto, la realizzazione di una apertura in muratura portante con relativa cerchiatura in calcestruzzo armato, la pitturazione delle pareti interne e delle parti in ferro, la sostituzione di alcuni infissi esterni ed il rifacimento degli impianti tecnologici.

RISULTATI DELLA VISITA DI COLLAUDO:

Con la scorta del progetto, delle perizie suppletive e dei documenti contabili, il sottoscritto Direttore dei lavori, con gli altri intervenuti alla visita, ha effettuato un esame generale dei lavori e sono stati eseguiti dei riscontri, accertamenti, verifiche e misurazioni a campione sulle lavorazioni eseguite.

Per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione o non potute controllare, l'Impresa ha assicurato, a seguito di esplicita richiesta verbale del sottoscritto, la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione ed in particolare l'Impresa, per gli effetti dell'art. 1667 del codice civile, ha dichiarato non esservi difformità o vizi.

OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI:

Da quando si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, controlli, misurazioni e accertamenti, si è tratta la convinzione che le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali; che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate nel capitolato speciale di appalto; che la lavorazione è stata condotta a regola d'arte ed infine che esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso,

Considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

- a) che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto e le varianti approvate salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori;
- b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri;
- c) che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi oltre quelli notati;
- d) che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere;
- e) che nulla si ha da osservare sul verbale di danni di forza maggiore;
- f) che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
- g) che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale, tenendo conto delle sospensioni regolarmente verbalizzate e delle proroghe autorizzate e concesse;
- h) che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati;
- i) che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
- l) che, come risulta dagli atti, venne eseguita la pubblicazione degli avvisi ai creditori, senza che sia stato presentato reclamo od opposizione di sorta;
- m) che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;
- n) che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva;


il sottoscritto Direttore dei lavori certifica che i lavori di ristrutturazione e adeguamento impianti di una parte dell'immobile di proprietà comunale denominato ex macello sito in contrada Affacciatura da destinare a centro del riuso, per la realizzazione del progetto Re-Né – "Re – lancer une nouvelle économie cod. C – 5 – 3.1.39. CIG: Z6038CE07B – CUP progetto: B69J1024520006 – CUP Comune di Calatafimi Segesta: E99J21010080007 eseguiti dall'Impresa Castrogiovanni S.R.L. con sede in Alcamo in base al contratto del

07.02.2023 stipulato con sistema acquisti in rete giusta RDO 3330224, sono stati regolarmente eseguiti e liquidati il credito dell'Impresa come segue:

Ammontare del conto finale	€	24.391,86
A detrarre acconti già corrisposti	€	22.004,50
Resta in credito dell'impresa	€	2.387,36

Pertanto, il credito dell'Impresa ascende in nette € 2.387,36 (diconsi euro duemilatrecentoottantasette/36) che possono essere corrisposte all'Impresa Castrogiovanni S.R.L. a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

Calatafimi Segesta 26.06.2023



Il Direttore dei Lavori
(Geom. Francesco Scaturro)

Visto Il Responsabile del procedimento
(Arch. Francesco Scandariato)

