



# CITTÀ DI CALATAFIMI SEGESTA

(Libero Consorzio Comunale di Trapani)

3° SETTORE – LAVORI PUBBLICI

**OGGETTO:** LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE DELLA VIA MICHELE BARONE E DI ALCUNE VIE DEL NUOVO CENTRO URBANO DI C/DA SASI. . CUP: E92F22000340001  
CIG: 9404886572

**IMPRESA:** FICARA SRL – Via Libica n. 60 – Trapani. PI: 02134940812;

**CONTRATTO:** scrittura privata Rep. N. 361 data stipula contratto: 15/11/2022

## RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

**Progetto principale:** Il progetto principale è stato redatto dall'U.T.C. in data 13/09/2022 ed è stato approvato con Determinazione/III Settore LL.PP. n. 69 del 14/09/2022, n.g. 389 del 15/09/2022 per l'importo complessivo di € 24.900,0025.000,00 così ripartito:

### QUADRO ECONOMICO

A	A – IMPORTO DEI LAVORI	€	€
A1	IMPORTO DEI LAVORI A B.A.	21.281,53	
A2	ONERI PER LA SICUREZZANON SOGGETTI A RIBASSO	155,36	
A3	SOMMANO	21.436,89	21.436,89
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1	IVA SU LAVORI 10% DI A3	2.143,69	
B2	Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti PA	428,74	
B3	Oneri di conferimento discarica	890,68	
B3	TOTALE	3.463,11	3.463,11
	TOTALE COMPLESSIVO		24.900,00

**Perizie suppletive o di variante:** durante l'esecuzione dei lavori non è stata redatta alcuna perizia di variante e suppletiva,

**Somme impegnate:** la spesa impegnata per i lavori risulta di nette € 21.436,89;

**Descrizione dei lavori:** I lavori eseguiti di cui alla presente relazione consistono:

- Pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso previa sagomatura della sede stradale.

**Assuntore dei lavori,** ai sensi dell'art.1 comma 2 lettera a) della Legge n. 120/2020 ,mediante trattativa diretta a mezzo della piattaforma "Acquisti in rete PA – Consip – MEPA" i lavori di

“Lavori di manutenzione straordinaria di pavimentazione stradale della via Michele Barone e di alcune vie del nuovo centro urbano di c/da Sasi”, sono stati affidati alla Ditta FICARA srl – Via Libica n. 60- Trapani , CF e P.I. 02134940812 per l’importo complessivo di € 19.952,08 , di cui € 17.982,89 per lavori al netto del ribasso d’asta del 15,50%, € 155,36 per oneri sicurezza, ed € 1.813,83 per iva al 10%;

**Cauzione:** L’Impresa ha costituito la polizza fidejussoria n. 115863926 del 20/10/2022 rilasciata dalla compagnia di assicurazione Allianz spa dell’importo di € 2.877,26;

**Contratto:** Il contratto principale è stato stipulato in data 15/11/2022 sotto forma di Scrittura privata Rep. N. 361 ;

**Importo contrattuale:** L’importo contrattuale in base all’applicazione del ribasso d’asta del 15,50% offerto in sede di gara, è risultato di complessivi di € 19.952,08 , di cui € 17.982,89 per lavori al netto del ribasso d’asta del 15,50%, € 155,36 per oneri sicurezza, ed € 1.813,83 per iva al 10%

**Atti suppletivi:**-----;

**Somma autorizzata:** In definitiva la somma complessiva netta autorizzata per i lavori di cui alla presente relazione risulta essere pari ad € 19.952,08;

**Consegna dei lavori:** I lavori del contratto principale furono consegnati con verbale redatto in data 29/09/2022;

**Tempo stabilito per l'esecuzione:** Per l'esecuzione dei lavori erano stabiliti dell’art 7 del Disciplinare di esecuzione in giorni 30 a partire dalla data del verbale di consegna. Il termine utile doveva scadere quindi il 28/10/2022;

**Proroghe concesse:** non sono state concesse proroghe;

**Sospensione dei lavori:** i lavori non sono stati sospesi

**Scadenza definitiva del tempo utile:** 28/10/2022;

**Ultimazione dei lavori:** L’ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 28/10/2022 come fu accertato con certificato del 03/11/2022 e quindi entro il termine utile contrattuale.

**Danni di forza maggiore:** Durante l'esecuzione dei lavori non si è verificato nessun danno;

**Lavori in economia:** In corso di esecuzione non furono eseguiti lavori in economia.

**Andamento dei lavori:** I lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all’atto pratico dalla direzione dei lavori.

**Variazioni apportate:** nessuna variazione;

**Certificati di acconto:** Durante il corso dei lavori è stato emesso n. 1 certificati di pagamento in acconto, come appresso riportato, per un importo complessivo netto di € 17.312,00:

n. 1 certificato di acconto del 15/11/2022

€ 17.312,00

Ammontare complessivo corrisposto € 17.312,00

**Stato finale:** Lo stato finale è stato redatto in data 15/12/2022 ed importa complessivamente nette € 17.461,05 pertanto il credito dell'Impresa ammonta a:

Importo netto dei lavori: € 17.461,05

A detrarre

Certificati acconto emessi

n. 1 certificato del 15/11/2022 : € 17.312,00

Resta il credito netto dell'impresa € 149,05

**Riserve dell'impresa:** L'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve.

**Infortunati in corso di lavoro:** Durante il lavoro non è avvenuto nessun infortunio.

**Assicurazione degli operai:-** L'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro con posizione assicurativa INAIL sede di Trapani n. 91731499-76 con decorrenza continuativa.

**Assicurazioni sociali:** In data è accertato che l'impresa è in regola con i versamenti contributivi INPS INAIL CETIMA Dure online prot INPS33911759 valido fino al 06/04/2023.

**Avviso ai creditori:** L'avviso ai creditori è stato pubblicato all'Albo dal 16/12/202 al 31/12/2022 .

**Cessione di credito da parte dell'Impresa:** Per i lavori in questione l'impresa assuntrice non ha effettuato la cessione dei suoi crediti;

**Direzione dei lavori:-** I lavori sono stati diretti dal geom. Liborio Cruciata dell'U.T.C.

**Responsabile del Procedimento:** Ing. Capo Stefano Bonaiuto Responsabile del III Settore

### CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

In data undici (11) Gennaio duemilaventitre (11/01/2023), il sottoscritto Geom. Liborio Cruciata, nella qualità di D.L, si è recato nei luoghi dove sono stati eseguiti i lavori indicati in oggetto dove, alla presenza della sig.ra Agate Giuseppa rappresentante legale dell'Impresa Ficara srl, appaltatrice ed esecutrice dei lavori di che trattasi, hanno controllato ed ispezionato le opere eseguite.

La verifica dell'esecuzione dei lavori è stata fatta in base al progetto originario, sulla scorta degli atti contabili facenti parte della contabilità finale.

Si è potuto constatare che detti lavori sono stati eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali e sono corrispondenti a quelli previsti nel progetto originario.

Sono state verificate numerose misure e dimensioni delle opere eseguite riscontrando che i dati riportati nei libretti e nei registri corrispondono con le risultanze di fatto.

Pertanto il sottoscritto Direttore dei lavori, considerato

- che i lavori corrispondono alle previsioni di progetto;

- che per quanto è stato possibile accertare detti lavori sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;

- che dai riscontri eseguiti non sono state accertate differenze rispetto alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;
- che i prezzi applicati sono quelli dell'elenco prezzi allegato al contratto;
- che l'importo dei lavori è contenuto nelle somme autorizzate per lavori dall'Amm/nc;
- che l'Impresa ha regolarmente assicurato i suoi operai contro gli infortuni;
- che l'Impresa ha prontamente ottemperato alle prescrizioni della D.L. nonché a tutti gli obblighi derivanti dal contratto;
- che l'Impresa ha firmato lo stato finale senza riserve;

**CERTIFICA**

che i lavori di ~~Manutenzione straordinaria di alcune vie interne al centro urbano~~ eseguiti dalla Ditta FICARA srl – Via Libica n. 60- Trapani , CF e P.I. 02134940812 sono conformi alle previsioni di progetto e alle disposizioni del Direttore dei Lavori e perciò regolarmente eseguiti e pertanto

**LIQUIDA**

il credito dell'Impresa come segue.

Importo netto lavori eseguiti		€	17.461,05
Acconti corrisposti		€	17.312,00
Credito Impresa		€	<b>149,05</b>
IVA 10%		€	14,91
<b>RESIDUO CREDITO DELL'IMPRESA</b>		€	<b>163,96</b>

Calatafimi Segesta li 11/01/2023

L'Impresa

*Ag. FICARA S.r.l.*  
**FICARA S.r.l.**  
 Administratore Unico  
 Ag. Giuseppe

Il Direttore dei Lavori  
 (Geom. L. Cruciana)

*[Handwritten signature]*



\* LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE DELLA VIA MICHELLE BIRONE EDI ACCURIE VIE DEC NUOVO CENTRO URBANO DI CALATA SIA S I



*[Handwritten mark]*