



Comune di CALATAFIMI SEGESTA

Provincia di TP

Relazione sul Conto Finale dei Lavori

LAVORI

Lavori di manutenzione straordinaria e installazione di nuovi torri faro presso il campo di calcio, sito nel Comune di Calatafimi Segesta (TP) nella C/da Sasi. (CIG: 8581490592 - CUP: E98H20000650004)

COMMITTENTE : Comune di Calatafimi Segesta

IMPRESA : Dell'Angelo Soc. Coop.

DELL'ANGELO S.C.
Via Giordano n.6
91011 ALCAMO (TP)
C.F. e P.Iva 01498230817

CONTRATTO

N° Repertorio 323

del 16/09/2021

Registrato il

Presso

al n°

Mod.

Volume

Foglio

Data

02/08/2023


Ingegnere
IL TECNICO
VIVONA
Secc. di civile ingegneria
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROV. DI TRAPANI

Regione Siciliana
Libero Consorzio Comunale di Trapani
COMUNE DI CALATAFIMI SEGESTA

OGGETTO : LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
INSTALLAZIONE DI NUOVE TORRI FARO PRESSO IL CAMPO DI CALCIO DI
C/DA SASI

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

(ai sensi dell'art. 14, comma 1 del Decreto Ministeriale delle Infrastrutture
e dei Trasporti n. 49 del 07/03/2018)

Stazione Appaltante : Amministrazione Comunale

Progettista e Direttore dei Lavori: Ing. Filippo Vivona

RUP : Ing. Capo Stefano Bonaiuto

Impresa : DELL'ANGELO Società Cooperativa, con sede in Via Giordano n. 6 - 91011
Alcamo - TRAPANI - Cod. Fisc./P.Iva 01498830817

Contratto : Contratto di regolamentazione di affidamento dei lavori in oggetto, del
16/09/2021 (Rep. n. 323/2021)

Importo Lavori al netto del ribasso d'asta del 10,0000% : € 66.171,01 oltre ad €
3.417,67 per oneri della sicurezza (Rif: Determinazione Dirigenziale n. 33 del 29/04/2021
n. Generale 194 del 11/05/2021)

CIG : 8581490592 **CUP** : E98H20000680004

PREMESSE

- Che con *Determinazione Dirigenziale n. 90 del 29/12/2020 n. Generale 698 del 30/12/2020*, è stato approvato il Progetto Esecutivo relativo ai "Lavori di manutenzione straordinaria e installazione di nuove torri faro presso il campo di calcio di C/da Sasi" (CIG : 8581490592 - CUP: E98H20000680004), redatto dall'ing. Filippo Vivona, dell'importo complessivo di € 88.173,93 di cui € 76.941,01 per lavori a base asta soggetti a ribasso, € 3.417,67 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 11.232,92 per somme a disposizione dell'amministrazione.
- Che con *Determinazione Dirigenziale n. 90 del 29/12/2020 n. Generale 698 del 30/12/2020* l'Amministrazione Comunale ha determinato di procedere per l'affidamento dei lavori alla procedura negoziata ai sensi dell'art 36, comma 2 lettera

a) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii, con scelta del contraente a mezzo RDO sulla piattaforma "Acquisti in rete PA – Consip – MEPA".

- Che con RDO n. 2723808 il giorno 30/12/2020 è stata attivata la procedura di gara sul MEPA.
- Che i requisiti (Linee Guida dell'ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs 50/2016 approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1097 del 26/10/2016) necessari all'operatore economico per partecipare alla selezione dovevano essere:
 - requisiti di carattere generale previsti dall'art. 80 del Dlgs. n.50/2016 così come modificato ed integrato dal D.lgs. n. 56/2017;
 - requisiti di idoneità professionale: ai sensi dell'art. 83 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii, i concorrenti iscritti nel Registro della CCIAA per attività inerenti quelle oggetto del presente appalto;
 - requisiti relativi alla capacità economico finanziaria, tecniche e professionali: ai sensi dell'art. 84 c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii, possesso di attestazione di qualificazione SOA in corso di validità, per la categoria di lavori in oggetto;

Progetto Principale:

Il progetto è stato redatto dall'Ing. Vivona Filippo, incaricato in qualità di progettista e DL con ***Determinazione Dirigenziale n. 71 del 07/12/2020 n. Generale 628 del 10/12/2020 (CIG: Z3B2F983CC)***, ai sensi dell'art.36 c.2 lett.a) del Dlgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Il progetto è nato dalla necessità individuata dall'amministrazione comunale del Comune di Calatafimi Segesta dalla necessità di rispondere alla sempre più pressante domanda di servizi per il tempo libero e lo sport che viene non solo dal mondo giovanile, ma anche dalle società sportive che coinvolgono nelle loro attività soggetti della popolazione appartenenti a diverse fasce d'età e a diverse comunità.

Partendo da questi presupposti, è risultato pertanto procedere con l'adeguamento del suddetto impianto sportivo secondo le prescrizioni previste dalla normativa vigente per il conseguimento dell'agibilità dello stesso, investendo risorse economiche comunali per procedere con opere di riqualificazione, ed in particolare con la scelta di effettuare sulla struttura una manutenzione straordinaria dell'impianto d'illuminazione che, allo stato esistente, presentava delle carenze sia strutturali che impiantistiche, sulle quali occorre necessariamente intervenire al fine di consentire nella struttura il corretto svolgimento delle attività agonistiche, oltre che a garantire all'interno della stessa condizioni efficienti legate alla pubblica incolumità degli spettatori.

Gli interventi previsti in progetto inoltre, sono funzionali al conseguimento dell'omologazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti e di altri Enti competenti, per ospitare le competizioni dei campionati di calcio dilettantistiche.

Descrizione dello stato esistente ante intervento

Dall'analisi derivante dalle attività di sopralluogo effettuato prima della redazione del progetto esecutivo, è stato possibile verificare i seguenti aspetti tecnici propedeutici alla valutazione degli interventi in progetto, ovvero:

- inadeguatezza dell'impianto d'illuminazione del campo di calcio a 11, ed in particolare delle torri faro, che oltre a presentare un numero di proiettori insufficienti a garantire l'illuminazione richiesta per lo svolgimento delle attività sportive conformi a quanto previsto dalle normative di settore, presentavano evidenti condizioni di instabilità statica (scostamenti evidenti in asse verticale) che richiedevano un intervento immediato e risolutorio;
- presenza di tubazioni interrato e relativi pozzetti d'ispezione relativi alle condutture elettriche funzionali allo stesso impianto d'illuminazione, che necessitavano comunque di attività di pulizia e della verifica della messa a terra dell'impianto;
- presenza di n. 2 quadri elettrici all'interno del magazzino degli spogliatoi, uno dedicato alla centrale termica, all'impianto idrico e all'illuminazione degli spogliatoi, e l'altro dedicato all'impianto d'illuminazione del campo di calcio a 11 e del campo di calcetto, in cui è stato riscontrato il non funzionamento della quasi totalità degli interruttori generali e degli interruttori differenziali relativi a ciascuna linea afferente alle singole torri faro esistenti;

Le rilevazioni sopra evidenziate e riscontrate durante lo svolgimento dalle attività di sopralluogo, sono state documentate anche da rilevazione fotografica allegata al progetto esecutivo elaborato.

Il progetto è stata approvato con **Determinazione Dirigenziale n. 90 del 29/12/2020 n. Generale 698 del 30/12/2020**, per un importo complessivo di **€ 88.173,93** di cui **€ 76.941,01** per lavori a base asta soggetti a ribasso, **€ 3.417,67** per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed **€ 11.232,92** per somme a disposizione dell'amministrazione, così distribuite e come meglio specificate secondo il quadro economico seguente:

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI – PROGETTO APPROVATO			
Lavori di manutenzione straordinaria e installazione di nuovi torri faro presso il campo di calcio, sito nel Comune di Calatafimi Segesta (TP) nella C/da Sasi			
ARTICOLAZIONE DEL COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA			IMPORTI
A	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€. 76.941,01
	A.1	Importo complessivo dei lavori	
	A.1.1	Importo dei lavori, soggetto a ribasso	€. 73.523,34
	A.1.2	Costo della sicurezza, non soggetto a ribasso d'asta (3,92%)	€. 3.417,67
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
	B.1	Lavori in economia e Rimborsi previa fattura	
	B.1.1	Lavori in economia	
	B.1.2	Rimborsi previa fattura (oneri discarica e anali) Compreso iva	€ 1.000,00
	B.2	I.V.A. (Reg. art.17, comma 1 lett. B) punto 12)	

	B.2.1	Iva sui lavori pari al 10% di A	€ 7.694,10	
B.3	Competenze Tecniche			
	B.3.1	Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori, Contabilità e Misura, Certificato di Regolare Esecuzione ed Coordinamento per la Sicurezza in Fase di Esecuzione, compreso IVA e INARCASSA		
B.4	Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti PA			
	B.4.1	Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti PA (Art.113 D.Lgs.50/2016)	€ 1.538,82	
B.5	Polizza assicurativa per funzioni tecniche			
	B.5.1	Polizza assicurativa RUP		
B.6	Imprevisti			
	B.6.1	Imprevisti ≤ del 5%	€ 1.000,00	
B.7	Economie d'asta			
	B.7.1	Economie d'asta		
B.8	Altra economic			
	B.8.1	Altre economic		
Totale a disposizione dell'Amministrazione				€. 11.232,92
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO				€ 88.173,93

Con **Determinazione Dirigenziale n. 90 del 29/12/2020 n. Generale 698 del 30/12/2020** l'Amministrazione ha determinato di procedere per l'affidamento dei lavori alla procedura negoziata ai sensi dell'art 36, comma 2 lettera a) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii, con scelta del contraente a mezzo RDO sulla piattaforma "Acquisti in rete PA – Consip – MEPA";

Con **RDO n. 2723808** è stata attivata in data **30/12/2020** la procedura di gara su MEPA per l'importo complessivo di **€ 88.173,93** di cui **€ 76.941,01** per lavori a base asta soggetti a ribasso, **€ 3.417,67** per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, stabilendo come criterio di aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett. a) del sopracitato Decreto con il criterio del minor prezzo inferiore a quello a base di gara;

Con verbali di gara del 02/02/2022 e 16/04/2022 la commissione di gara, espletate tutte le operazioni, ha preso atto delle offerte pervenute e, successivamente, con **Determinazione Dirigenziale n. 33 del 29/04/2021 n. Generale 194 del 11/05/2021**, i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati alla **Soc. Coop. Dell'Angelo**, con sede in Alcamo (TP) nella Via Giordana n. 6, Cod. Fisc. e P.Iva: 01498830817 per l'importo complessivo di **€ 66.171,01** al netto del ribasso d'asta del **10,0000%**, sull'importo posto a.b.a., oltre ad **€ 3.417,67** per oneri sicurezza;

A seguito della suddetta gara di appalto di cui sopra, il nuovo quadro economico è risultato essere:

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI – POST RDO SU MEPA			
Lavori di manutenzione straordinaria e installazione di nuovi torri faro presso il campo di calcio, sito nel Comune di Calatafimi Segesta (TP) nella C/da Sasi			
ARTICOLAZIONE DEL COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA			IMPORTI
A	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€. 69.588,68
	A.1	Importo complessivo dei lavori	

	A.1.1	Importo dei lavori, soggetto a ribasso	€.	66.171,01	
	A.1.2	Costo della sicurezza, non soggetto a ribasso d'asta (3,92%)	€.	3.417,67	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
	B.1	Lavori in economia e Rimborsi previa fattura			
	B.1.1	Lavori in economia			
	B.1.2	Rimborsi previa fattura (oneri discarica e anali) Compreso iva	€	1.000,00	
	B.2	I.V.A. (Reg. art.17, comma 1 lett. B) punto 12)			
	B.2.1	Iva sui lavori pari al 10% di A	€	6.958,87	
	B.3	Competenze Tecniche			
	B.3.1	Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori, Contabilità e Misura, Certificato di Regolare Esecuzione ed Coordinamento per la Sicurezza in Fase di Esecuzione, compreso IVA e INARCASSA			
	B.4	Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti PA			
	B.4.1	Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti PA (Art.113 D.Lgs.50/2016)	€	1.538,82	
	B.5	Polizza assicurativa per funzioni tecniche			
	B.5.1	Polizza assicurativa RUP			
	B.6	Imprevisti			
	B.6.1	Imprevisti ≤ del 5%	€	1.000,00	
	B.7	Economie d'asta			
	B.7.1	Economie d'asta	€	7.352,33	
	B.8	Altra economie			
	B.8.1	Altre economie	€	735,23	
Totale a disposizione dell'Amministrazione				€.	18.585,25
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO				€	88.173,93

Descrizione dei Lavori:

I lavori di cui alla presente relazione, eseguiti presso il campo di calcio di C/da Sasi hanno riguardato principalmente le seguenti lavorazioni:

- la rimozione delle torri faro esistenti, con successiva installazione di n. 4 nuove torri faro (collocate in posizione diversa rispetto all'attuale posizionamento);
- la realizzazione di un nuovo sistema d'illuminazione, attraverso l'installazione sulle nuovi torri faro di un numero di proiettori al Led che consentano l'adeguata illuminazione richiesta dalla normativa vigente e da quella di settore;
- la realizzazione di nuovi tratti di cavidotto interrato per la posa in opera delle nuove linee elettriche;
- la revisione degli impianti elettrici, quadri, linee di alimentazione e di illuminazione,
- tutte le opere edili che si sono rese necessarie per la realizzazione degli interventi summenzionati.

Assuntore dei Lavori:

SOC. COOP. DELL'ANGELO, con sede in Alcamo (TP) nella Via Giordana n. 6, Cod. Fisc. e P.Iva: 01498830817.

Contratto:

Contratto di regolamentazione di affidamento dei lavori in oggetto, del 16/09/2021 (Rep. n. 323/2021).

Perizia suppletiva e di variante:

Durante l'esecuzione dei lavori la Direzione ha riscontrato la necessità di apportare delle aggiunte migliorative alle previsioni generali del progetto al fine di migliorarne la sicurezza e la funzionalità dell'opera.

Tali necessità hanno comportato delle modifiche operative alle attività lavorative, che sono state comunque determinate da circostanze impreviste ed imprevedibili durante la redazione del progetto approvato con Determinazione Dirigenziale n. 90 del 29/12/2020 n. Generale 698 del 30/12/2020, stante che le stesse sono pervenute successivamente durante l'esecuzione dei lavori.

Per tali modifiche, è stata redatta una perizia suppletiva e di variante, redatta ai sensi dell'art. 106, c.2, lett. a) e b) del D. Lgs.vo n. 50/2016 e smi, che è stata trasmessa al protocollo dell'Amministrazione Comunale in data 23/11/2022 al n. 2305.

La suddetta perizia suppletiva e di variante è stata pertanto sottoposta all'approvazione del Rup, che ha accertato la legittimità delle singole variazioni contemplate nella stessa con relativo atto di sottomissione, ed è stata di seguito successivamente approvata con **Determinazione Dirigenziale n. 102 del 06/12/2022 n° Generale: 558 del 07/12/2022.**

La perizia suppletiva e di variante ha comportato una maggiore spesa per l'Amministrazione rispetto a quella già stanziata in fase di appalto di gara, per l'adeguamento dei prezzi unitari di contratto al "Caro Prezzi" ai sensi dell'art. 26 D.L. 17/05/2022 n. 50, ai quali sono stati applicati i prezzi di cui al prezzario Regionale Infrannuale 2022 della Regione Sicilia.

Con la redazione della perizia suppletiva e di variante è stato ridefinito il nuovo quadro economico dell'importo complessivo di €. 106.165,66 che, al netto delle economie d'asta e di quelle residue, è risultato così di seguito costituito:

QUADRO ECONOMICO FINALE DEI LAVORI – PERIZIA DI VARIANTE

Lavori di manutenzione straordinaria e installazione di nuovi torri faro presso il campo di calcio, sito nel Comune di Calatafimi Segesta (TP) nella C/da Sasi

ARTICOLAZIONE DEL COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA			IMPORTI	
A	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€. 81.342,97	
	A.1	Importo complessivo dei lavori		
		A.1.1 Importo dei lavori (al netto del ribasso d'asta del 10,0%)	€. 77.844,17	
		A.1.2 Costo della sicurezza, non soggetto a ribasso d'asta	€. 3.498,80	
			Progetto Post-RDO	Perizia di Variante
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		(-)	(+)
	B.1	Lavori in economia e Rimborsi previa fattura		
		B.1.1 Lavori in economia		

	B.1.2	Rimborsi previa fattura (oneri discarica e anali) Compreso iva	€ 1.000,00	€ 1.352,39	
B.2	I.V.A. (Reg. art.17, comma 1 lett. B) punto 12)				
	B.2.1	Iva sui lavori pari al 10% di A	€ 6.958,87	€ 8.134,30	
B.3	Competenze Tecniche				
	B.3.1	Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori, Contabilità e Misura, Certificato di Regolare Esecuzione ed Coordinamento per la Sicurezza in Fase di Esecuzione, compreso IVA e INARCASSA			
B.4	Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti PA				
	B.4.1	Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti PA (Art.113 D.Lgs.50/2016)	€ 1.538,82	€ 1.538,82	
B.5	Polizza assicurativa per funzioni tecniche				
	B.5.1	Polizza assicurativa RUP			
B.6	Imprevisti				
	B.6.1	Imprevisti ≤ del 5%	€ 1.000,00		
B.7	Economie d'asta				
	B.7.1	Economie d'asta	€ 7.352,33		
B.8	Altra economie				
	B.8.1	Altre economie	€ 735,23		
B.9	Somme aggiuntive da finanziare per Perizia di Variante				
	B.9.1	Differenza tra lavori (Perizia di Variante - Progetto Post-RDO) al netto del ribasso del 10%		€ 11.754,29	
	Sommano		€ 18.585,25	€ 22.779,80	€. 4.194,55
C	ADEGUAMENTO ART. 26 D.L. 50/2022 "CARO PREZZI"				
	C.1	Art. 26 D.L. 50/2022 "Caro Prezzi"			
	C.1.1	Adeguamento prezzi di contratto con Prezzario Infrannuale Sicilia 2022		€ 16.773,81	
	C.2	I.V.A. (Reg. art.17, comma 1 lett. B) punto 12)			
	C.2.1	Maggiore Iva sui lavori per adeguamento prezzi di contratto con Prezzario Infrannuale Sicilia 2022		€ 1.677,38	
	C.3	Competenze Tecniche			
	C.3.1	Elaborazione perizia di variante e adeguamento al "Caro Prezzi"		€ 2.176,95	
	Sommano			€ 20.628,14	€. 20.628,14
Totale a disposizione dell'Amministrazione					€. 24.822,69
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO A SEGUITO PERIZIA DI VARIANTE E ADEGUAMENTO AL "CARO PREZZI" ART. 26 D.L. 50/2022 (A + B + C)					€.106.165,66

Responsabile del Procedimento, Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza:

Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento sono state svolte dall'ing. Capo Stefano Bonaiuto, capo settore e dirigente del 3° Settore – Lavori Pubblici del Comune di Calatafimi Segesta.

La Direzione dei Lavori ed il Coordinamento per la Sicurezza sono stati svolti dall'Ing. Filippo Vivona.

Consegna dei Lavori:

I lavori sono stati consegnati sotto le riserve di legge il giorno 07/06/2021, come da verbale in pari data firmato senza riserve dal Sig. Parrino Giuseppe, in rappresentanza dell'impresa esecutrice "Dell'Angelo Società Cooperativa".

Sospensione e ripresa dei Lavori:

A seguito della consegna dei lavori, e per tutta la durata dei lavori, a causa delle difficoltà di reperimento delle materie prime necessarie per l'esecuzione dei lavori, delle innumerevoli variazioni di prezzo in aumento registrate, e dei ritardi nelle consegne delle forniture, non dipendenti dalla volontà dell'impresa esecutrice, si sono succeduti diversi periodi di fermo delle lavorazioni, come da verbali di sospensione e ripresa lavori presenti agli atti.

In funzione di quanto sopra esposto, il termine ultimo per dare ultimazione ai lavori è stato così fissato al 29/11/2022.

Ultimazione dei Lavori:

La Direzione dei Lavori, con verbale e certificazione di ultimazione dei lavori del 29/11/2022, sottoscritto in contraddittorio anche dall'impresa esecutrice, ha dichiarato ultimati i lavori.

Danni di forza maggiore:

Durante l'esecuzione dei lavori **non** sono avvenuti danni di forza maggiore.

Verbali di nuovi prezzi:

E' stato redatto atto di sottomissione di concordamento nuovi prezzi nell'ambito della perizia suppletiva e di variante.

Andamento dei Lavori:

I lavori sono stati svolti in conformità alle norme contrattuali ed alle previsioni di progetto.

Variazioni apportate al progetto:

Non sono state apportate delle variazioni alle previsioni di progetto, se non delle modifiche non sostanziali al fine di migliorarne la sicurezza e la funzionalità dell'opera.

Ordini di servizio:

Durante l'esecuzione dei lavori sono stati emessi i seguenti ordini di servizio: n. 1 del 16/08/2021 e n. 2 del 27/09/2021

Stato Finale:

Lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 22/05/2023 e riporta le seguenti annotazioni:

- Importo dei lavori eseguiti al netto degli oneri di sicurezza	€ 86.493,52
- A dedurre il ribasso d'asta del 10,0000%.....	€ 8.649,35
Importo netto dei lavori ribassati	€ 77.844,17
A sommare importi non soggetti a ribasso	€ 3.498,80
<u>Totale importo lavori eseguiti</u>	€ 81.342,97

Adeguamento prezzi di contratto con Prezzario Infrannuale Sicilia 2022 (al netto dell'abbattimento al 90%) € 16.773,81

Totale importo lavori eseguiti + Adeguamento prezzi di contratto con Prezzario Infrannuale Sicilia 2022 (al netto dell'abbattimento al 90%) € 98.116,78

Importo anticipazioni

€	0,00
---	------

- A dedurre gli importi corrisposti all'impresa per complessivi

€	52.127,00
---	-----------

(Certificato N° 1 del pagamento della prima rata del 03/11/2022 – Ritenute contrattuali € 261,95)

- Per penali applicate

€	0,00
---	------

- Resta il credito dell'impresa a saldo

€	45.989,78
---	-----------

Confronto fra la somma autorizzata quella di spesa:

- Importo contrattuale

€	69.588,68
---	-----------

- Importo dei lavori eseguiti risultante dallo stato finale.....

€	98.116,78
---	-----------

con una differenza di spesa (in più) di.....

€	28.528,10
---	-----------

(di cui € 11.754,29 per perizia di variante, ed € 16.773,81 per Adeguamento prezzi di contratto con Prezzario Infrannuale Sicilia 2022)

Assicurazione degli operai:

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso INAIL di Trapani mediante posizione assicurativa: Numero Inail 4078280/92 – PAT:92739569/82

Assicurazioni sociali:

Il DURC è stato validato con esito positivo, risulta regolare, ed in corso di validità.

Infortuni in corso di lavoro:

Durante il corso dei lavori **non** risulta essersi verificato alcun infortunio

Avviso ai creditori:

Il Comune di Calatafimi Segesta ha provveduto a pubblicare l'avviso ai creditori nell'Albo Pretorio On Line del sito istituzionale.

